



### Bautagesbericht

<b>Tagesbericht</b>	<b>Nr.:</b>	<b>Tag:</b> Montag	<b>Datum:</b> 17.02.2025
<b>Auftraggeber</b>	BUFU Familienstiftung		<b>Projekt-Nr.</b> /
<b>Tätigkeit</b>	Bohrlochsondierung		<b>Kostenstelle</b> /
<b>Ort</b>	Linden, Am Bergwerkswald (BUFU)		<b>TrpFhr</b> Felix Becker

**Personaleinsatz:**

lfd. Nr.	Name	Tätig als	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	davon Pause	Tages-satz	Bemerkung
1	Felix Becker	Fw/TrpF	08:00	18:00			Bagger
2	Meher Hafaiedh	Maschin	08:00	18:00			Bagger
3	Ivan Jambrečina	Helfer	08:00	18:00			Bagger
4	Matthias Kantner	Helfer	08:00	18:00			Bagger
5	Georg Aturokov	Fw/TrpF	08:00	16:30			1,8To Raupenbohrgerät
6	Alexander Engelmann	Helfer	08:00	16:30			1,8To Raupenbohrgerät
Arbeitszeit/Tagessatz Gesamt							

**Geräteinsatz:**

Baggereinsatz	Typ <u>CAT 315</u>	Erbewegung	m <sup>3</sup>	Erbewegung manuell	m <sup>3</sup>
Sondentechnik	FE <u>Vallon VX-1</u>	MSG	Multi-S	Stufe	
sondierte Fläche	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Software	
Tiefensondierung	lfd. Bm <u>333,00</u>	sondiert <u>22</u> St.	Frei <u>22</u> St.	nicht Frei	St.
sonstige Technik	<u>TDEM</u>	sondiert	m <sup>2</sup>	Georadar	sondiert m <sup>2</sup>

**Munitionsfunde:**

**Bestätigung der Angaben:**

**Bemerkung:**

Bohrlochfeld 02 (Bagger): 15 Stück / 226,0bm  
 BL 1: 21,0m gebohrt/sondiert (Feststellung Auffüllung/Fels)  
 BL 2-5,7+8,14-16: 16,0m gebohrt/sondiert  
 BL 6: 13,0m gebohrt/sondiert  
 BL 9-12,17: 12,0m gebohrt/sondiert  
 Aufgrund vorhandener Leitungslage entfallen die Bohrpunkte 10+13

Bohrlochfeld 01 (1,8To Raupenbohrgerät): 7 Stück / 107,0bm  
 BL 1+2: 16,0m gebohrt/sondiert  
 BL 3+7: 15,0m gebohrt/sondiert

(Unterschrift AG o. V.)

(Unterschrift verantw. TrpFhr)