



### Bautagesbericht

<b>Tagesbericht</b>	<b>Nr.:</b>	<b>Tag:</b> Dienstag	<b>Datum:</b> 18.02.2025
<b>Auftraggeber</b>	BUFU Familienstiftung		<b>Projekt-Nr.</b> /
<b>Tätigkeit</b>	Bohrlochsondierung		<b>Kostenstelle</b> /
<b>Ort</b>	Linden, Am Bergwerkswald (BUFU)		<b>TrpFhr</b> Felix Becker

**Personaleinsatz:**

lfd. Nr.	Name	Tätig als	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	davon Pause	Tages-satz	Bemerkung
1	Felix Becker	Fw/TrpF	07:00	18:30			Bagger
2	Meher Hafaiedh	Maschin	07:00	18:30			Bagger
3	Ivan Jambrečina	Helfer	07:00	18:30			Bagger
4	Matthias Kantner	Helfer	07:00	18:30			Bagger
5							
9							
Arbeitszeit/Tagessatz Gesamt							

**Geräteinsatz:**

Baggereinsatz	Typ <u>CAT 315</u>	Erbewegung	m <sup>3</sup>	Erbewegung manuell	m <sup>3</sup>
Sondentechnik	FE <u>Vallon VX-1</u>	MSG	Multi-S	Stufe	
sondierte Fläche	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Software	
Tiefensondierung	lfd. Bm <u>429,00</u>	sondiert <u>26</u> St.	Frei <u>26</u> St.	nicht Frei	St.
sonstige Technik	TDEM	sondiert	m <sup>2</sup>	Georadar	sondiert m <sup>2</sup>

**Munitionsfunde:**

**Bestätigung der Angaben:**

**Bemerkung:**

Bohrlochfeld 02 (Bagger): 26 Stück / 413,0bm  
 BL 18: 13,0m gebohrt/sondiert  
 BL 19-39: 16,0m gebohrt/sondiert  
 BL 66-69: 16,0m gebohrt/sondiert

An Bohrung 34 sind während der Bohrarbeiten 2,0m Bohrgestänge abgerissen.  
 Diese können nicht geborgen werden und müssen im Bohrloch bei ca. 16m Tiefe verbleiben.

(Unterschrift AG o. V.)

(Unterschrift verantw. TrpFhr)